附件 2

# 江西金利隆橡胶履带有限公司年产 60 万条橡胶履带、5 万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收会意见

江西金利隆橡胶履带有限公司

年产 60 万条橡胶履带、5 万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目

噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收会意见

2019年1月10日，宜春市环保局遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，并严格执行国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告书和审批部门审批文件等要求，依照《江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目竣工环境保护验收报告》等文件，对本项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护情况进行验收，参加验收会的有上高县环保局、江西省天成检测技术有限公司（验收监测单位）、江西金利隆橡胶履带有限公司（建设单位）等单位代表和会议邀请的专家共10人（名单附后）。

会议期间，与会代表和专家现场检查了工程环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于项目噪声及固体废物污染防治设施环保“三同时”执行情况的汇报和验收监测单位关于项目噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收监测报告的汇报，经认真讨论和评议，形成噪声及固体废物污染防治措施专家组验收意见如下：

**一、项目建设基本情况**

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于江西省上高县工业园区内，项目所在地四周均为山地，中心经纬度为北纬 28° 16′ 4″，东经 114° 59′ 12″，总占地面积为 266666.7 平方米，主要产品工程橡胶履带，设计生产规模为年产 60 万条

工程橡胶履带(5万条橡胶三角带生产线全线停产,不再投入生产运行)。

项目主要建设内容如下：

新建2栋硫化车间，2栋准备车间，2栋成品车间，1栋配料车间，混炼车间，塑炼、翻炼车间，研发中心，传送带车间和质检车间等主体工程；新建原料仓库、成品仓库等储运工程；新建食堂、员工宿舍和办公楼等辅助工程；新建锅炉房、给排水管网、变配电设施、消防设施等公用工程；新建废水处理设施、废气处理设施、噪声处理设施、固废处理设施及地下水保护设施等环保工程。

（二）建设过程及环保审批情况

2015年3月委托宜春市环境保护科学研究所编制完成了《江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目环境影响报告书》（以下简称《环境影响报告书》）；2015年10月取得宜春市环境保护局批复（宜环评字[2015]171号）；2017年9月，委托紫金道合（江西）环保产业技术研究院有限公司编制完成了《关于《江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目》非重大变动的变更环境影响说明》，已报上高市环境保护局备案。

2018年6月26日，江西金利隆橡胶履带有限公司委托江西省天成检测技术有限公司对该项目进行了验收监测。。

项目开工时间：2015年10月。

项目调试运行时间：2018年11月。

排污许可证申领情况：尚未发放排污许可证。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资100000万元，其中环保实际投资2360万元，占比

为 2.36%。

（四）验收范围

本次项目验收范围为项目环评批复中年产 60 万条橡胶履带工程的全部建设内容及固体废弃物和噪声环保配套设施的整体验收，无分期建设情况（5 万条橡胶三角带全线停产，不再投入运行，不在本次验收范围；硫化二车间 48 台硫化机不在本次验收范围内）。

## 二、项目变动情况

本项目性质、规模、地点、生产工艺均未发生改变，更改的主要为混炼车间废气、硫化车间废气、芯金车间废气及废水处理处置方式等主要环境保护措施，根据现场环保管理检查及验收期间监测数据，项目的变动未带来环境影响朝不利方向发展，因此，本项目无重大变更情况。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）噪声

本项目的噪声源项目主要噪声为压机、挤出机、开炼机、空压机、提升机、密炼机、切胶机、液压车、叉车等。目前采取的降噪措施主要有：通过选择振动小、低噪声设备；强烈振动的设备、管道与基础、支架、建筑物及其它设备之间采用柔性连接或支撑等；主要噪声源周围布置对噪声较不敏感的辅助车间、仓库、绿化带及高大建、构筑物；厂界周边设置绿化防护林等措施。

### （二）固（液）体废物

（1）一般工业固体废物

本项目产生的一般固体废弃物主要边角废料、废橡胶、废钢丝、综合废水处理站污泥、磷洗工艺产生的铁盐、生活垃圾、抛丸机收集粉尘、废芯金、油烟净化器分离的油烟。

切割原料时产生的边角废料、废橡胶送橡胶再生厂生产胶粉；钢丝覆胶时产生废钢丝回收利用；综合废水处理站污泥、生活垃圾、油烟净化器分离的油烟由环卫部门统一收集后卫生填埋；废芯金、芯金抛丸除尘灰收集后外售。

（2）危险废物

危险废物主要有复合催化氧化一体机+水处理系统水中产生的废焦油 HW08（900-21-08）、复合催化氧化一体机+水处理系统收集的废炭黑 HW49（900-059-17）、综合污水处理站隔油池油泥 HW17（336-039-49）、含油废手套和废抹布（900-041-49）均委托资质的单位处理。

项目配套建设了危废暂存间，对地面采取了防腐、防渗措施。危废暂存间设置在厂区西南部，占地面积约 120m$^2$，对暂存的危险废物均袋装、桶装，并进行标识，企业已与江西东江环保技术有限公司签定危废处置协议，定期交其处理。在厂区西南部设置一般固废暂存间，占地面积约 700 m$^2$。

**四、噪声和固体废物污染防治设施运行效果**

1、噪声

项目厂界处昼夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准要求。

2、固体废物处置及回收利用情况

各类固体废物均能按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)

要求进行妥善处置。

**五、工程建设对环境的影响**

根据监测结果，项目噪声均能达标排放，对周围环境影响较小。

**六、验收结论**

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目不存在其中所规定的验收不合格情形。验收组在认真审阅相关技术资料，结合现场踏勘，在充分讨论后认为该项目基本落实了环评及批复文件中的各项环保措施，在按照意见完善相关的环保及管理措施后，同意项目噪声、固废污染防治设施通过竣工环境保护自主验收。

**七、要求和建议**

1、进一步加强生产装置和环保设施日常运行维护和管理，严格执行各项环境管理制度，严禁擅自闲置和停用环保治理设施，规范环保设施运行操作和记录台账，防止“跑、冒、滴、漏”，做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

2、补充本项目的信息公示情况；细化报告中验收监测时的工况。加强危险废物规范化管理，严格执行危险废物转移联单制度；规范环保文件档案管理，补充危险废物转运台账。

验收组成员(签字)：殷茵 陈松平 王强

2019年1月10日

# 江西金利隆橡胶履带有限公司年产60万条橡胶履带、5万条橡胶三角带整体搬迁扩建项目竣工环境保护固废和噪声验收组成员及参会人员签到表

| 单位 | 姓名 | 身份证号 | 职称/职务 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 江西金利隆橡胶履带有限公司 | [illegible] | 332621197102130410 | 总经理 | 13906769798 |
| 江西金利隆橡胶履带有限公司 | 陈松年 | 330522197101131397 | 生产副总 | 18270596999 |
| 江西省天成检测技术有限公司 | 戴守旺 | 360111197305070930 | 总工 | 18079172805 |
| | | | | |
| 江西省生态环境厅评估中心 | 殷茵 | 360423198212250023 | 高工 | 13870926035 |
| 宜春市环境科学学会 | 曾志度 | 362201195410061XXXX | 高工 | 18970567256 |
| 宜春市环保局 | 刘贞塔 | 362227198410040058 | 环评科科长 | 15279564894 |
| 宜春环保局 | 王士林 | 362227197808070033 | 高工 | 138795267222 |
| 宜春市环保局 | 杨振芳 | 362334199105257529 | 环评科科员 | 18379098518 |
| 上高环保局 | 陈[illegible] | | 总工 | 13970123369 |
| 上高环保局 | 曾晖 | | 助工 | 18079536626 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |